

Kertas Bil. 11/2016



**MAKLUM BALAS PENYATA YANG TELAH
DIBENTANGKAN SEMASA MESYUARAT
KETIGA PENGGAL KETIGA
DEWAN NEGERI SELANGOR
YANG KETIGA BELAS
PADA 30 OKTOBER, 2 – 6 NOVEMBER DAN
11 – 13 NOVEMBER 2015**

**PENYATA JAWATANKUASA PILIHAN KHAS MENGENAI PENGURUSAN
SUMBER AIR SELANGOR (SPECIAL SELECT COMMITTEE ON WATER
RESOURCE MANAGEMENT OF THE STATE OF SELANGOR (JPK-SAS)
BAGI DEWAN NEGERI SELANGOR BERHUBUNG PENGURUSAN AIR
TERAWAT NEGERI SELANGOR (KUANTITI): PENGURANGAN NON-
REVENUE WATER (NRW), LAPORAN STATUS KEMAJUAN PROJEK
MITIGASI 2 DAN LANGAT 2
KERTAS BILANGAN 82/2015**

**MAKLUM BALAS PENYATA JAWATANKUASA PILIHAN KHAS PENGURUSAN SUMBER AIR SELANGOR
(SPECIAL SELECT COMMITTEE ON WATER RESOURCE MANAGEMENT OF THE STATE OF SELANGOR)
(JPK-SAS) BERHUBUNG PENGURUSAN AIR TERAWAT NEGERI SELANGOR (KUANTITI):
PENGURANGAN NON-REVENUE WATER (NRW), LAPORAN STATUS KEMAJUAN PROJEK MITIGASI 2
DAN LANGAT 2 YANG TELAH DIBENTANGKAN SEMASA MESYUARAT KETIGA PENGGAL KETIGA
DEWAN NEGERI SELANGOR YANG KETIGA BELAS PADA 30 OKTOBER, 2-6 NOVEMBER DAN 11-13
NOVEMBER 2015**

Bil	Tajuk Penyata	Saranan	Setuju	Tidak Setuju	Ulasan MMKN (jika ada)/ Tindakan
	Penyata Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Pengurusan Sumber Air Selangor (Special Select Committee on Water Resource Management of The State Selangor) (JPK-SAS) Bagi Dewan Negeri Selangor Berhubung Pengurusan Air Terawat Negeri Selangor (Kuantiti): Pengurangan Non-Revenue Water (NRW), Laporan Status Kemajuan Projek Mitigasi 2 Dan Langat 2	<p>7.1. Jawatankuasa menggesa Kerajaan Negeri memandang serius kedua-dua laluan genting Projek Mitigasi 2 bagi mengelakkan kelewatan kali kedua.</p>	✓		<p>a) Laluan genting Paket 3 SSP 3 – kelulusan daripada Jabatan Perhutanan Negeri Selangor (JPNS) untuk memasang paip sepanjang 1.8 km merentasi Taman Botani Shah Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelulusan dasar dari JPNS telah diperoleh pada 24 Jun 2015 dan kelulusan bersyarat permit penggunaan telah diterima pada 19 Ogos 2015. • Kontraktor telah memasuki tapak dan kerja pemasangan paip telah siap sepenuhnya. • Anggaran tarikh siap projek – 10 Mac 2016 <p>b) Laluan genting Paket 4 SSP 3 – proses pengambilan tanah di jajaran Jalan Bukit Jati 6A dan Jalan Kecubong untuk pemasangan paip</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses pengambilan tanah telah selesai. • Bayaran pampasan masih di dalam tindakan pihak Pejabat Daerah / Tanah Klang. • Kerja-kerja pemasangan paip di Jalan Kecubong dan Jalan Bukit Jati telah siap. • Tarikh siap projek – 24 Februari 2016

1



YB TUAN HAJI ZAIDI BIN ABDUL TALIB
 Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor (EXCO)
 Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur & Kemudahan Awam,
 Permodenan Pertanian Dan Industri Asas Tanah
 Tingkat 15, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
 40503 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

**MAKLUM BALAS PENYATA JAWATANKUASA PILIHAN KHAS PENGURUSAN SUMBER AIR SELANGOR
 (SPECIAL SELECT COMMITTEE ON WATER RESOURCE MANAGEMENT OF THE STATE OF SELANGOR)**
**(PK-SAS) BERHUBUNG PENGURUSAN AIR TERAWAT NEGERI SELANGOR (KUANTITI):
 PENGURANGAN NON-REVENUE WATER (NRW), LAPORAN STATUS KEMAJUAN PROJEK MITIGASI 2
 DAN LANGAT 2 YANG TELAH DIBENTANGKAN SEMASA MESYUARAT KETIGA PENGGAL KETIGA
 DEWAN NEGERI SELANGOR YANG KETIGA BELAS PADA 30 OKTOBER, 2-6 NOVEMBER DAN 11-13
 NOVEMBER 2015**

Bil	Tajuk Penyata	Saranan	Setuju	Tidak Setuju	Ulasan MMKN (jika ada)/ Tindakan
	7.2. Jawatankuasa menegaskan bahawa Kerajaan Negeri hendaklah memandang serius cadangan SYABAS merujuk kepada Jadual Perenggan 5.4.4 (i) Penyata ini dengan memastikan peruntukan yang mencukupi diberi dan pelaksanaannya mengikut jadual.		✓		Berdasarkan Master Pelan SYABAS untuk mengurangkan kadar NRW, kadar NRW menjelang tahun 2016 adalah pada 30.5%, 28.4% (2017), 26.9% (2018), dan 25.5% (2019).
	7.3. Memandangkan Projek Langat 2 Fasa 1 Tahap 1 kemungkinan besar tidak akan siap pada tahun 2017 mengikut jadual dan Selangor mungkin akan mengalami krisis air terawat pada masa itu, Jawatankuasa menyarankan Kerajaan Negeri Selangor untuk menimbaungkan dengan segera:		✓		Kerajaan Negeri akan membina dua (2) loji rawatan air (LRA) seperti berikut
	i. Pembinaan loji rawatan air yang berskala lebih kecil (sekitar 250 hingga 500MLD) yang boleh disiapkan pada tahun 2017 di lokasi yang sesuai.				<ol style="list-style-type: none"> 1) LRA Semenyih 2 berkapasiti 100JLH yang dijangka siap pada Disember 2017 2) LRA Labohan Dagang berkapasiti 200JLH yang dijangka siap pada Mac 2018

LAMPIRAN II

**MAKLUM BALAS PENYATA JAWATANKUASA PILIHAN KHAS PENGURUSAN SUMBER AIR SELANGOR
(SPECIAL SELECT COMMITTEE ON WATER RESOURCE MANAGEMENT OF THE STATE OF SELANGOR)
(UPK-SAS) BERHUBUNG PENGURUSAN AIR TERAWAT NEGERI SELANGOR (KUANTITI):
PENGURANGAN NON-REVENUE WATER (NRW), LAPORAN STATUS KEMAJUAN PROJEK MITIGASI 2
DAN LANGAT 2 YANG TELAH DIBENTANGKAN SEMASA MESYUARAT KETIGA PENGGAL KETIGA
DEWAN NEGERI SELANGOR YANG KETIGA BELAS PADA 30 OKTOBER, 2-6 NOVEMBER DAN 11-13
NOVEMBER 2015**

Bil	Tajuk Penyata	Saranan	Setuju	Tidak Setuju	Ulasan MMKN (jika ada)/ Tindakan
	ii.	Menetapkan sasaran kadar NRW yang lebih rendah daripada apa yang dirancang oleh SYABAS dan memberi peruntukan yang mencukupi untuk mencapai sasaran baru ini. Jawatankuasa menggesa Kerajaan Negeri Selangor untuk meletakkan sasaran pengurangan NRW baru ke paras 25% pada tahun 2017.	<input checked="" type="checkbox"/>		Pihak SYABAS telah menetapkan penurunan kadar NRW ke paras 28.4% pada tahun 2017. Perancangan yang dibuat adalah berdasarkan kepada kemampuan realistik pihak SYABAS terhadap keupayaan kewangan dan tenaga kerja. Dikhuatiri sasaran yang begitu bercita-cita tinggi akan mengganggu kestabilian pengoperasian SYABAS. Di bawah perancangan Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd (Air Selangor), disaraskan NRW diturunkan kepada 25% pada tahun 2025.
7.4.	Jawatankuasa mencadangkan Kerajaan Negeri Selangor untuk menujuhkan satu kumpulan kerja khas (task force) untuk memantau kerja-kerja Projek Langat 2. Kumpulan Kerja Khas Langat 2 ini bertujuan untuk mempertemukan agensi-agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan supaya Projek Langat 2 siap mengikuti jadual masa yang ditetapkan.		<input checked="" type="checkbox"/>		Satu kumpulan kerja khas (task force) telah pun ditubuhkan bagi memantau kerja-kerja Projek Langat 2 baik di peringkat Kerajaan Negeri maupun Kerajaan Persekutuan. Di peringkat Kerajaan Negeri, mesyuarat bagi membincangkan pelaksanaan Projek Langat 2 dipengerusikan oleh YB Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.

3


Y.B.TUAN HAJI ZAYD BIN ABDUL TALIB
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor (EXCO)
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur & Kemudahan Awam,
Permodenan Pertanian Dan Industri Asas Tanah
Tingkat 15, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
40503 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan '